

Verkeersveiligheid



Voortgang uitvoering fysieke projecten

Vraag van agenderende fracties

- Graag ontvangen ze ook een ambtelijke toelichting over wanneer wordt gestart met projecten die nu nog níet zijn gestart, en wanneer projecten naar verwachting worden bij opstart en/of opgeleverd waar nu "n.n.b." staat (ook ter informatie voor de bewoners).

Opzet presentatie

- Stand van zaken algemeen
- Opfrisser: tabel uit voortgangsrapportage jan. 2018
- Toelichten projecten naar behoefte

Stand van zaken algemeen

- Participatie
- Inhoud
- Kwaliteit



Tabel januari 2018

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Uitvoering	In uitvoering	Q1 2018	
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Uitvoering	In uitvoering	Q1 2018	
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Vorbereiding uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	n.n.b.	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q2 2018	n.n.b.	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Ontwerp	Q2 2018	n.n.b.	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
10	Molaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Molaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
12	Vleutenseweg	West	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
13	Laan van Chartroise	Noordwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
14	van Bijnkershoeklaan	Zuidwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
15	Bastionweg	Overvecht	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	



Stand van zaken per project

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Vorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Moldaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Voorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Moldaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Moldaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Voorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Molaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Molaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
12	Vleutenseweg	West	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Voorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Moldaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Moldaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
12	Vleutenseweg	West	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
13	Laan van Chartroise	Noordwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Voorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Moldaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Moldaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
12	Vleutenseweg	West	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
13	Laan van Chartroise	Noordwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
14	van Bijnkershoeklaan	Zuidwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	

Nr.	Projectnaam	Wijk	Projectfase	Start realisatie	Gereed	Voortgang
1	Busbaan bij wijkcentrum Vleuterweide	Leidsche Rijn	Uitvoering	In uitvoering	Q2 2018	
2	W. Van Noortplein - Pieter Nieuwlandstraat	Noordoost	Nazorg			
3	Prins Hendriklaan	Noordoost	Nazorg			
4	Briljantlaan – Diamantweg	Zuid	Voorbereiding uitvoering	Q3 2018	Q3 2018	
5	Dorpsstraat - Parkweg	VdM	Ontwerp	Q2 2018	Q4 2018	
6	Beethovenplein	West	Ontwerp	Q3 2018	Q3 2018	
7	Franz Leharsingel – Fred Raymondpad	Leidsche Rijn	Uitvoering	Q2 2018	Q2 2018	
8	Amazonedreef 30 km/u	Overvecht	Ontwerp	Q4 2018	n.n.b.	
9	Wilhelminalaan	VDM	Ontwerp	Q4 2018	Q3 2019	
10	Moldaudreef - kruising met Neckardreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
11	Moldaudreef - kruising met Wolgadreef	Overvecht	Ontwerp	n.n.b.	n.n.b.	
12	Vleutenseweg	West	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
13	Laan van Chartroise	Noordwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
14	van Bijnkershoeklaan	Zuidwest	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	
15	Bastionweg	Overvecht	Initiatief	n.n.b.	n.n.b.	